

Informacja
z wykonania wydatków majątkowych
za I półrocze 2017 roku

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1.524.700 zł został wykonany w I półroczu br. w wysokości 196.229,85 zł tj. 12,9 % planu. Wydatki zrealizowane zostały w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 95.000 zł, bez wykonania w pierwszym półroczu 2017 roku.

Zaplanowane zadania inwestycyjne pn.

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 2) Budowa wodociągu w m. Dobrów – Kamieniec 700 mb,
- 3) Budowa wodociągu w m. Osowia 100 mb

przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 45.646 zł wykonanie 39.360 zł tj. 86,2 % planu.

W I półroczu 2017 roku zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Suserz wraz z włączeniem do systemu monitoringu kwota 39.360 zł.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Szczawin Kościelny przewidziane jest do realizacji w II półroczu br.

Stacje uzdatniania wody stanowią własność gminy i znajdują się na gruncie gminnym.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.178.354 zł wykonanie 42.107,04 zł j. 3,6 % planu z tego:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków 190.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn.: Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2017 roku.

W I półroczu trwały uzgodnienia potrzebne do realizacji w/w zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 988.354 zł wykonanie 42.107,04 zł tj. 4,3 % planu.

W I półroczu zostały wykonane dokumentacje projektowe, mapy do celów projektowych następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi łączącej miejscowość Annopol gmina Szczawin Kościelny z drogą powiatową nr 1451W w m. Korzeń gmina Łąck 570 mb kwota 11.070 zł, (umowa użyczenia gruntu),
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów – Jesionka 850 mb kwota 2.878,70 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew – Białka 800 mb 6.230 zł,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrów 400 mb kwota 2.460 zł,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Staw – Waliszew 400 mb kwota 2.460 zł,
- 6) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda 550 mb kwota 4.920 zł,
- 7) Modernizacja skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Spółdzielczej w m. Szczawin Kościelny kwota 5.726,95 zł,
- 8) Budowa chodnika w m. Szczawin Kościelny przy ul. Spółdzielczej kwota 3.901,39 zł,
- 9) Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów Trębski – Wola Trębska 400 mb kwota 2.460 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś 500 mb,
- 2) Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Szczawin Kościelny na ul. Leśnej i ul. Spacerowej,
- 3) Budowa progów zwalniających na drogach gminnych wewnętrznych w m. Trębki,
- 4) Przebudowa drogi gminnej w m. Kunki – Staw 250 mb,,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanów 420 mb,
- 6) Modernizacja drogi gminnej w m. Wola Trębska 150 mb,
- 7) Modernizacja drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny na ul. Spacerowej 100 mb

przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

W I półroczu trwały uzgodnienia potrzebne do realizacji w/w zadań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 20.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w m. Szczawin Kościelny przewidziane jest do realizacji w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 34.000 zł wykonanie 24.252,02 zł tj. 71,3 % planu.

W I półroczu wykonano w 61% zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny kwota 15.252,02 zł oraz wykonano w całości zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Suserz kwota 9.000 zł. Garaże znajdują się na gruncie gminnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 63.700 zł wykonanie 17.839,92 zł tj. 28 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 39.100 zł wykonanie 17.839,92 zł tj. 45,6 % planu.

W I półroczu br. wykonano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym.

Pozostałe zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Trębkach od strony południowej,
 - 2) Budowa boiska sportowego wraz z osprzętem przy Szkole Podstawowej w Trębkach,
- przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 24.600 zł bez wykonania w I półroczu br.

Zaplanowane zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Budowa plac zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym,
 - 2) Wykonanie podłogi w 2 salach lekcyjnych w Samorządowym Przedszkolu w Szczawinie Kościelnym,
 - 3) Zakup zestawu interaktywnego dla Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym
- przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 78.000 zł wykonanie 72.670,87 zł tj. 93,2 % planu.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Trębki wraz z włączeniem do systemu monitoringu kwota 54.981 zł,
- 2) Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym 2 szt. kwota 9.980 zł,
W/w oczyszczalni ścieków stanowią własność gminy.
- 3) Zakup ubijaka – skoczka kwota 7.709,87 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. Zakup sprzężarki na oczyszczalnię ścieków w Szczawinie Kościelnym przewidziane jest do realizacji w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 10.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 10.000 zł bez wykonania w I półroczu br.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w m. Słup przewidziane jest do realizacji na II półroczu br.

Plac zabaw będzie znajdował się na gruncie gminnym.

WÓJT GMINY
JSC
mgr Jerzy Sochacki